

Nom du client : M.

N° de SIREN (si entreprise) : _____

Adresse du compteur : 54 rue 4

CP : 77100 Commune : Mareuil Les Meux

N° du Point de Livraison : 221-76-21-78

Vérificateur : P. Melun

Agence : ES MELUN

Base Comptage : Melun

Direction : IDF EST

N° d'affaire SGE : _____

Client (ou son représentant) présent : OUI / NON

Compteur client :

N° d'ADS du compteur : 0217 76-11637634

Type de comptage : Production / Consommation*

Marque : Sagemcon (ex : Landis+Gyr)

Modèle : Linky (ex : L18C5)

Calibre : 10-60 (ex : 10/60 A)

Année d'approbation : _____

Année de fabrication : 2017

Présence scellés : Oui / Non

Etalon de marque : Zera (ex : Zera)

Modèle : MT681 (ex : Checksystem 2.1)

Classe de précision : 0,2 %

N° série : 02847 (ex : 26358)

N° National : E221 0005 (ex : E142_0012)

Dernière date de vérification : 26 / 09 / 2018

N° du bulletin de vérification : (ex : M-13-041-135)

11-18-09-18

Température* : ☐ T ≤ 5°C ☐ 15°C < T ≤ 25°C

(cocher la case) ☒ 5°C < T ≤ 15°C ☐ T > 25°C

Constante : 1 Wh/impulsion

I_{réf} = 10 A

intensité de référence

Tension V1 (V)	Tension V2 (V)	Tension V3 (V)
<u>239</u>	<u>241</u>	<u>236</u>

Relevé des index avant la vérification

HP	<u>-77879</u>	
HC =	<u>10369</u>	<u>✓</u>

Points de mesure	Mes. triphasé équilibré (%)	Mesure pont 1 (%)	Mesure pont 2 (%)	Mesure pont 3 (%)	EMT	Observations du technicien ERDF
2 I _{réf} ; cos φ = 1	<u>+150 %</u>	<u>+148</u>	<u>+231</u>	<u>+233</u>	± 4,5 %	<u>- Compteur non conforme, à remplacer d'urgence</u>
I _{réf} ; cos φ = 1	<u>+150 %</u>	<u>+98</u>	<u>+396</u>	<u>+149</u>	± 4,5 %	
I _{réf} ; cos φ = 0,5	<u>+99 %</u>	<u>+66</u>	<u>+99</u>	<u>+100</u>	± 4,5 %	
I _{réf} / 10 ; cos φ = 1	<u>+149 %</u>	<u>+150</u>	<u>+154</u>	<u>+232</u>	± 4,5 %	
Marche à vide pendant 5 mn					aucune	
Test d'incrémentation de l'index			<u>✓</u>		1 kWh	

Critères de conformité du compteur :

Toutes les erreurs mesurées doivent être inférieures à l'EMT (Erreur Maximale Tolérée)

Décision : sur ces critères, par rapport aux exigences de l'arrêté du 1^{er} août 2013, le compteur est déclaré

CONFORME / NON CONFORME*

* Rayer la mention inutile

Nom et visa du technicien de métrologie ERDF :

Date de la vérification : 23/10/18

Décision de conformité

Le client reconnaît que le technicien ERDF a effectué la vérification et lui a présenté les résultats

Constat de réalisation

Nom et signature du client, ou de son représentant, précédés de la mention "lu et approuvé" :

Date de la signature : 23/10/18

lu et approuvé
23/10/18